

Calendrier général prévisionnel des travaux de construction d'une salle d'activités à l'école d'Aigremont - phase DCE

| mois | AOUT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE | | | | |
|---|--|-----------|---|-------------------|---|--|-------------------------------|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Généralités | demarrage effectif travaux le 22 aout | | | | | | | | |
| | préparation installation | | | | reception le 22 décembre <u>OPR</u> | | | | |
| .01 Gros-œuvre | études et réservations installation | | mur clôture | | goudronnage Clôture | | | | |
| | fondations (puits et s planchers bas RdC | | démolitions longrines et VS | | terrassements élévation RdC | | | | |
| .02 Cloisons - faux plafonds | études et réservations | | | cloisons et isol. | | joints et oss. Fx plaf. faux plafonds | | | |
| .03 Carrelage faïences | études et réservations | | ravaillage isolant (un vendredi impérativement) | | carrelages généraux plinthes et faïences | | | | |
| | échantillons | | | | | | | | |
| .04 Peintures | études et réservations | | | | | nettoyage Préparations peintures générales | | | |
| | échantillons | | | | | | | | |
| .05 Menuis. Bois | études et réservations | | commande et fab. menuiseries | | appro. Huisseries | | pose vantaux quincaillerie | | |
| | études et réservations (transmission des côtes de réservation) | | | | | | | | |
| .06 Menuis. Alu. et PVC | études et réservations | | commande et fabrications menuiseries | | pose menuiseries ext. | | | | |
| | études et réservations (transmission des côtes de réservation) | | | | | | | | |
| .07 Enduits de façades | études et réservations | | études et réservations | | façades ext. finitions | | | | |
| .08 Charp. Métal. Etanchéité | études et réservations | | pose charpente étanchéité | | | | | | |
| .09 Electricité | études et réservations | | études et réservations | | intervention générale avec plaquiste | | appareillages et finitions | | |
| .10 Plomb., sanit. | études et réservations | | études et réservations | | intervention générale avec plaquiste | | pose sanitaires | | |
| | études et réservations | | | | | | | | |
| .11 | études et réservations | | | | | | | | |

établi le 22/05/2017 par
Olivier Rampon - Arch.

Durée de la période de préparation incluse dans le délai d'exécution :

0,5 mois

Délai d'exécution : 4 mois

Nombre de jours d'intempéries inclus dans le délai d'exécution : selon pièces administratives jours

Congés payés inclus dans le délais d'exécution